

水道事業ビジョン フォローアップ

| | | | | | | |
|------------|---------------|---|--------------------|--|-----|-----|
| 平成 30年度 | フォロー アップNo | 2 | 主要施策①アセットマネジメントの実践 | | | |
| | | | ① 管路更新計画 | | | |
| | | | 2) 管路耐震化計画 | | 担当係 | 計画係 |

計画目標 1-102-1

重要度の高い管路を耐震管で整備し、耐震性能を向上させ災害時の被害縮小に努めます。

具体的な取組み

- ・ 基幹管路、幹線管路、支援管路を耐震管で整備し、レベル1地震動に対応できる管網を構築します。
- ・ 病院等の重要施設に連結する供給管路の耐震化を優先的に実施します。

| 具体的な取組み | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 |
|------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| ① 幹線管路の耐震化 | → 施工 | | | | | | | | | |
| ② 支援管路の耐震化 | → 施工 | | | | | | | | | |
| ③ 重要施設への供給管路の耐震化 | → 協議・調整 | | | | | | | | → 施工 | |

平成30年度達成率の評価 (上段：当該施策の当年度の目標達成率 下段：当年度の達成率)

| | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| 取組み ① | ■ | | | | | | | | | | | 予定していた工事をすべて実施し、 幹線管路の耐震化の向上に努めた。 |
| 取組み ② | ■ | | | | | | | | | | | 予定していた工事をすべて実施し、 支援管路の耐震化の向上に努めた。 |
| 取組み ③ | ■ | | | | | | | | | | | 予定していた工事をすべて実施し、 重要施設への供給管路の耐震化の向上 に努めた。 |

水道事業ビジョン フォローアップ

| | | | | | | |
|------------|---------------|---|--------------------|--|-----|-----|
| 平成 30年度 | フォロー アップNo | 3 | 主要施策①アセットマネジメントの実践 | | | |
| | | | ① 管路更新計画 | | | |
| | | | 3) 老朽管更新計画 | | 担当係 | 計画係 |

計画目標 1-103-1

マイクロマネジメント（日常的な維持管理による診断評価）の情報を基に、影響度の高い管路を抽出し、老朽管を更新します。

具体的な取組み

- ・管路の持つ影響力、鉛管使用管路、維持管理困難管路、維持管理限界管路を優先し、更新を順次実施します。
- ・管路の統廃合及びダウンサイジングを行い、維持管理のバランスを考慮した効率的な管網の整備を行います。

| 具体的な取組み | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 |
|------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ① 影響度の高い管路の更新 | 施工 | | | | | | | | | |
| ② 管路の統合・ダウンサイジング | 管網整備検討 | | | | | | | | | |
| ③ 管路情報の情報発信 | 取組みの継続 | | | | | | | | | |

平成30年度達成率の評価（上段：当該施策の当年度の目標達成率 下段：当年度の達成率）

| | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----------------------------------|
| 取組み① | | | | | | | | | | | | 今年度の予定工事を全て終了した。 |
| 取組み② | | | | | | | | | | | | 配管ルートの見直し、管口径の見直しを行い、適切な管網整理に努めた。 |
| 取組み③ | | | | | | | | | | | | 情報の集計は終了したが、情報発信の手法について検討中である。 |

水道事業ビジョン フォローアップ

| | | | | | |
|------------|---------------|---|--------------------|-----|-----|
| 平成 30年度 | フォロー アップNo | 4 | 主要施策①アセットマネジメントの実践 | | |
| | | | ② 浄水施設等整備計画 | | |
| | | | 1) 浄水施設等更新計画 | 担当係 | 浄水係 |

計画目標 1-201-1

過去の事故履歴、経年度、重要度等を基に更新の優先順位を明確にし、経済性と安全性を両立した更新計画を策定します。

具体的な取組み

既存施設に関する明確な修繕・補修計画を策定し、水需要に応じた適切な施設能力・規模への更新を行います。

| 具体的な取組み | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 |
|-------------------|------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ① 既存施設の修繕・補修計画の策定 | 策定 | 計画の見直し・更新 | | | | | | | | |
| ② 浄水施設等更新計画の策定 | 台帳整備 | 計画策定 | 計画の見直し・更新 | | | | | | | |

平成30年度達成率の評価(上段：当該施策の当年度の目標達成率 下段：当年度の達成率)

| | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
|------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|
| 取組み① | [Progress bar: 0% to 20%] | | | | | | | | | | | 各施設ごとの修繕周期を定め、年次計画を作成したが、今年度の豪雨災害により、修繕計画の変更が生じた。そのため、修繕基準の作成に至らず、現時点では、計画が不完全なものである。 |
| 取組み② | [Progress bar: 0% to 20%] | | | | | | | | | | | 各施設・設備の基本情報の収集が中心となり、図面・仕様書等は未だ散乱した状態である。本年度は、各施設・設備の詳細情報入力フォーマットを作成し、現時点での情報整理を行なうことに留まった。 |
| | [Progress bar: 0% to 0%] | | | | | | | | | | | |

水道事業ビジョン フォローアップ

| | | | | | |
|------------|---------------|---|--------------------|-----|-----|
| 平成 30年度 | フォロー アップNo | 6 | 主要施策①アセットマネジメントの実践 | | |
| | | | ② 浄水施設等整備計画 | | |
| | | | 2) 浄水施設等耐震化計画 | 担当係 | 浄水係 |

計画目標 1-202-1

耐震性が十分でない施設、経年劣化している施設の抽出を行い、更新・補強計画を策定します。

具体的な取組み

耐震性や経年度による水道施設の評価や簡易診断を行い、耐震状況を確認し更新計画に反映させます。

| 具体的な取組み | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 |
|-----------------|-----|-----|------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|
| ① 浄水施設等耐震化計画の策定 | 検討 | → | 評価・分 | → | 策定 | → 見直し・更新 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

平成30年度達成率の評価(上段:当該施策の当年度の目標達成率 下段:当年度の達成率)

| | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 取組み ① | ■ | | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

月例点検簿を作成し、建物及び池状構造物の劣化状況を確認できる体制を整えた。

水道事業ビジョン フォローアップ

| | | | | | |
|------------|---------------|---|--------------------|-----|-----|
| 平成 30年度 | フォロー アップNo | 8 | 主要施策①アセットマネジメントの実践 | | |
| | | | ③ 維持管理計画 | | |
| | | | 1) 維持管理計画 (管路) | 担当係 | 管理係 |

計画目標 1-301-2

管路破損時の迅速な対応を目的とした取組みとして、管路の漏水事故記録を充実させるとともに、管路情報システム (マッピングシステム) の精度向上を図ります。

具体的な取組み

漏水修理時や他工事の水道管理設確認立会等の機会を最大限に生かし、既設管の埋設状況や詳細な布設位置・深さ等の管路情報の収集を充実させ、マッピングシステムへ反映させることにより精度向上を図り、迅速な修繕対応体制を構築します。

| 具体的な取組み | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 |
|-------------------|----------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ① 管路漏水事故記録簿の充実 | 情報収集 | | 取組みの継続 | | | | | | | |
| ② 事後保全体制の充実 | 事故再発防止のための情報共有 | | | | | | | | | |
| ③ マッピングシステムへの即時反映 | 取組みの継続 | | | | | | | | | |

平成30年度達成率の評価 (上段: 当該施策の当年度の目標達成率 下段: 当年度の達成率)

| | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
|------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|----------------|
| 取組み① | [Blue bar from 0% to 50%] | | | | | | | | | | | 管路漏水の記録を地区別集約。 |
| | [Red bar from 0% to 50%] | | | | | | | | | | | |
| 取組み② | [Blue bar from 0% to 50%] | | | | | | | | | | | 管路漏水の記録を地区別集約。 |
| | [Red bar from 0% to 50%] | | | | | | | | | | | |
| 取組み③ | [Blue bar from 0% to 100%] | | | | | | | | | | 修理場所の随時書換え。 | |
| | [Red bar from 0% to 50%] | | | | | | | | | | | |

水道事業ビジョン フォローアップ

| | | | | | |
|------------|---------------|---|--------------------|-----|-----|
| 平成 30年度 | フォロー アップNo | 9 | 主要施策①アセットマネジメントの実践 | | |
| | | | ③ 維持管理計画 | | |
| | | | 2) 維持管理計画（浄水施設等） | 担当係 | 浄水係 |

計画目標 1-302-1

運転操作、監視・点検等を確実に実施できる既存のマニュアルの見直し及び再整備を行い、事故・修繕等の記録簿を統合した管理システムの構築を行います。

具体的な取組み

- ・通常時・非常時の運転・監視・点検に加え、軽微な故障・修繕等の維持管理を職員が行えるマニュアルを充実させます。
- ・蓄積した記録が施設台帳や各種マニュアルなどと有機的に反映される仕組みを構築し、記録の管理については記録基準を定めて管理します。

| 具体的な取組み | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 |
|---------------------|------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ① 維持管理マニュアルの再整備 | 策定 | 運用・更新 | | | | | | | | |
| ② 事故・修繕・点検等の記録簿の充実化 | 記録簿作 | 記録方法に従った業務の実 | | | | | | | | |
| ③ 浄水施設台帳の作成 | 図面等整 | 台帳作成 | 更新 | | | | | | | |

平成30年度達成率の評価（上段：当該施策の当年度の目標達成率 下段：当年度の達成率）

| | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|
| 取組み ① | | | | | | | | | | | 既存の維持管理マニュアルを精査し、新たなフォーマットを作成し、施設・設備ごとの運転方法、管理方法、警報内容等を可能な限り抽出した。しかし、現時点では、運用面での実用性が低い。 | |
| 取組み ② | | | | | | | | | | | 設備の故障等の早期発見を考慮した点検・記録簿を作成し、運用を開始した。 | |
| 取組み ③ | | | | | | | | | | | 維持管理マニュアルの作成と同時進行で、施設・設備ごとの基本情報入力を進めた。点検履歴・修繕履歴等の関連付けは行なえなかった。 | |

水道事業ビジョン フォローアップ

| | | | | | |
|------------|---------------|----|-----------------|-----|-----|
| 平成 30年度 | フォロー アップNo | 17 | 主要施策②災害等対応計画の作成 | | |
| | | | ⑥ 災害等応急復旧計画 | | |
| | | | 2) 管路応急復旧計画 | 担当係 | 管理係 |

計画目標 2-602-1

被災した際の管路破損状況を迅速に収集する体制と各関係団体との連携を強化し、断水の早期収束を目指します。

具体的な取組み

管路被害状況確認後応急復旧方針を速やかに決定し、管工事組合や関係団体と連携することにより、最大規模の被害時においても最長30日以内に完全復旧とする体制を作ります。

| 具体的な取組み | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ① 管路応急復旧計画の策定 | 協議・確認 | | 策定 | | 見直し・検討 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

平成30年度達成率の評価(上段:当該施策の当年度の目標達成率 下段:当年度の達成率)

| | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------------------|
| 取組み ① | ■ | | | | | | | | | | | 光市水道局災害対策マニュアル作成中。 |
| | ■ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

水道事業ビジョン フォローアップ

| | | | | | |
|------------|---------------|----|-----------------|-----|-----|
| 平成 30年度 | フォロー アップNo | 18 | 主要施策②災害等対応計画の作成 | | |
| | | | ⑥ 災害等応急復旧計画 | | |
| | | | 3) 浄水施設等応急復旧計画 | 担当係 | 浄水係 |

計画目標 2-603-1

浄水施設の事故・故障時の復旧マニュアルの整備を行い、非常時に応急処置と迅速な復旧が可能な体制を構築します。

具体的な取組み

各種事故マニュアルの整備と対応記録簿を充実させることにより応急復旧体制を強化し、対応記録簿を各種マニュアルや施設台帳等へ反映できる仕組みを構築します。

| 具体的な取組み | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 |
|------------------|------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ① 応急復旧マニュアルの整備 | 情報整理 | 作成 | 見直し・更新 | | | | | | | |
| ② 浄水施設等応急復旧計画の策定 | 情報整理 | 作成 | 見直し・更新 | | | | | | | |

平成30年度達成率の評価(上段:当該施策の当年度の目標達成率 下段:当年度の達成率)

| | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|
| 取組み ① | | | | | | | | | | | 維持管理マニュアルの作成状況が不完全であり、その延長線上にある応急復旧マニュアルは作成に着手できなかった。 | |
| 取組み ② | | | | | | | | | | | 上記と同様で、各種災害・事故時等に起こりうる事態の想定に留まり、応急復旧計画の作成に着手できなかった。 | |
| | | | | | | | | | | | | |

水道事業ビジョン フォローアップ

| | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------------|-----|-----|
| 平成 30年度 | フォロー アップNo | 20 | 主要施策③水安全計画の作成 | | |
| | | | ⑦ 水安全計画 | | |
| | | | 1) 水源・浄水過程における水安全計画 | 担当係 | 浄水係 |

計画目標 3-701-1

水源から浄水過程において存在する、水質に関する危害を抽出・特定し、これらを監視制御する内容を反映した、光市水道事業に適した水安全計画を策定します。

具体的な取組み

抽出した危害要因についての管理措置、監視・制御方法を定め、携わる職員が継続して実施するための管理基準と管理措置マニュアルを作成します。

| 具体的な取組み | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 |
|-------------------|------|--------|------|------|-------|-----|-----|------|-----|-----|
| ① (浄水部門) 水安全計画の策定 | 作成 | 見直し・更新 | | | | | | | | |
| ② 流域森林状況の監視体制の確立 | 情報整理 | 方針決定 | 体制確立 | 調査実施 | 把握・評価 | | | 調査実施 | 調査実 | |

平成30年度達成率の評価(上段:当該施策の当年度の目標達成率 下段:当年度の達成率)

| | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|
| 取組み ① | | | | | | | | | | | 水安全計画の作成に着手したが、「現状把握」、「危害抽出」及び「危害分析」に留まり、「危害に対する措置方法」を反映させることができなかった。 | |
| 取組み ② | | | | | | | | | | | 水安全計画の中で、水源に関する現状把握を行い、想定される危害を抽出し、森林監視を項目として反映させた。 | |
| | | | | | | | | | | | | |

水道事業ビジョン フォローアップ

| | | | | | |
|------------|---------------|----|------------------------|-----|-----|
| 平成 30年度 | フォロー アップNo | 21 | 主要施策③水安全計画の作成 | | |
| | | | ⑦ 水安全計画 | | |
| | | | 2) 送水・配水・給水過程における水安全計画 | 担当係 | 管理係 |

計画目標 3-702-1

送水から給水過程で存在する、水質に関する危害を抽出・特定し、これらの管理・措置を継続的に実施するための水安全計画を策定します。

具体的な取組み

いつでも安心して水を使っていたくための取組みを充実させ、蛇口から出る水の水質と安全性を高めます。

| 具体的な取組み | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 |
|--------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ① (送配水部門) 水安全計画の策定 | 作成 | 見直し・更新 | | | | | | | | |
| ② 水道管内リフレッシュ大作戦の実施 | 取組みの継続 | | | | | | | | | |
| ③ 小規模貯水槽設置者への適切な指導 | 取組みの継続 | | | | | | | | | |

平成30年度達成率の評価(上段:当該施策の当年度の目標達成率 下段:当年度の達成率)

